



**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**เทศบาลตำบลบ้านกลาง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่**

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลบ้านกลางได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางและที่ผ่านมา

ข้อสังเกตต่อการพัฒนา

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ด้านการบริการสาธารณะ ควรดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ
๒. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่จำเป็น บางโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการ ทำให้โครงการดีๆ ที่คาดว่าจะประโยชน์กับประชาชนหรือเยาวชนชาดการพัฒนา โดยเฉพาะโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายหรือดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนั้นในปีต่อไป อบต. ควรพิจารณาดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีความครอบคลุมไม่ปล่อยไปเฉยๆ

๓. โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมากเกินไป หากเปรียบเทียบกับงบประมาณในการพัฒนาแล้วน้อยมาก ดังนั้นเมื่อมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา ควรเพิ่มโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณจริง และเป็นโครงการด้านการบริการสาธารณะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

๔. องค์กรภาคประชาชนเองควรเน้นการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตาม แผนงาน โครงการ เพื่อช่วยกระตุ้นหรือช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานให้มากขึ้น

๕. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ยังค้างหรือไม่ได้ดำเนินการ หาก ติดขัดหรือมีปัญหาอุปสรรคใด ควรมีการพูดคุย สอบถาม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๖. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการในการจัดทำประชาคม ท้องถิ่น โดยนำปัญหาความต้องการของประชาคมท้องถิ่นมาดำเนินการเป็นลำดับแรกๆ

ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนา

๑. การสัญจรเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร อาทิพื้นที่สวน ไร่ นา ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ยัง ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร บางพื้นที่ถนนยังเป็นถนนลูกรัง ถนนเป็นดินโคลนติดหล่ม บางแห่งคับแคบ ประกอบกับประชาชนในเขตพื้นที่ฯ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ทำให้การลำเลียงขนส่งสินค้าออกสู่ตลาดทำได้ยากขึ้น หากมีได้ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำไม่เอื้อต่อการ ดำรงชีพ ยังส่งผลให้เกษตรกรมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

๒. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรึกษาหารือข้อราชการ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการ พัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะระหว่างผู้นำชุมชน สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นให้ยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง สืบไป

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ งบประมาณเป็นจำนวนมาก

๒. การดำเนินการโครงการที่เกินศักยภาพตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบางที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ทำให้ ขาดโอกาสในการพัฒนาพื้นที่

๓. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๑-๒
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒-๕
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕-๘
- ประโยชน์การติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๙-๑๐
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
- การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑๒-๑๓
- ผลการดำเนินงาน	๑๔
- รายงานการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์	๑๕-๑๕
- ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๖
- การกั้นเงินกรณีไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักเงินงบประมาณ	๑๗-๑๙
- รายงานรายรับจริง-จ่ายจริง ตามงบประมาณ	๓๐
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๑-๓๕
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๖-๓๓
- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๓๔-๓๑
ส่วนที่ ๔ สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	
- สรุปผลการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	๓๒-๓๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล ตำบลบ้านกลาง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกลางสภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล ตำบลบ้านกลาง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลตำบลบ้านกลางคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่คณะผู้บริหารคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะผู้บริหารคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกลาง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้งานผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลางมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านกลาง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลางอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลเป็นประจำทุกปีงบประมาณ

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เสนอสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง/คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลบ้านกลาง มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลางซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ สันป่าตอง และจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพราะความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลางกำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกลางข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลางกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่นเช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใจหวาน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาวางอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวแทนบุคคลในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้ง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล ตำบลบ้านกลาง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านกลางแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลบ้านกลางเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง และแผนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๑) วิสัยทัศน์

“เทศบาลตำบลบ้านกลางเมืองน่าอยู่ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลิศล้ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหารจัดการแบบบูรณาการสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางมีรายละเอียด ดังนี้

๒) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท

๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท

๑.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

๒.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒ สร้างและพัฒนารวมกลุ่ม (Cluster)

๒.๓ ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ

๒.๔ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรองรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ อย่างยั่งยืน

๓.๑ ปลุกจิตสำนึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๓ พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

๔.๑ พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๔.๒ ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

๔.๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม

๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพ

๕.๓ ส่งเสริมให้กลุ่มคนด้อยโอกาส

๕.๔ ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย

๖.๑ ปลุกจิตสำนึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยในชุมชน

๖.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัย

แก่ชุมชน

๖.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม

๗.๑ สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น

๗.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

๗.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม

๓) เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร และการท่องเที่ยว รวมถึงการได้รับบริการด้านสาธารณสุขการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

๒. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนในด้านการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความพร้อมต่อผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๓. ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลางมีจิตสำนึกและพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติ ในด้านการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์

๔. ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

๕. ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

๖. ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่จัดทำงบประมาณ		ดำเนินการจริง		ร้อยละ
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท	๒๕๕	๒๕๐,๓๐๐,๖๕๐	๖๐	๑๗,๕๕๙,๒๐๐	๕๗	๑๑,๗๘๐,๑๐๔.๑๒	๙๕.๐๐
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	๙	๔๗๗,๐๐๐	๔	๘๑,๐๐๐	๔	๘๐,๕๗๒	๑๐๐.๐๐
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	๕	๑๕๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๔๗,๘๑๕	๑๐๐.๐๐
๔. การอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๒	๑,๘๘๑,๐๐๐	๒๙	๑,๒๘๙,๕๐๐	๒๖	๑,๒๕๘,๖๙๕.๕๕	๘๙.๖๖
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม	๙๓	๔๖,๗๙๒,๐๐๐	๖๙	๑๑,๒๔๕,๕๓๐	๕๐	๑๐,๙๓๕,๘๒๓	๗๒.๔๖
๖. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๘	๑,๒๖๖,๙๐๐	๑๖	๖๔๘,๐๐๐	๔	๕๕๒,๘๘๘.๕๐	๒๕.๐๐
๗. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม	๑๕	๒,๕๒๘,๕๐๐	๑๑	๒๓๕,๐๐๐	๔	๑๓๒,๒๕๒	๓๖.๓๖
รวม	๔๒๗	๓๐๓,๓๙๖,๐๕๐	๑๙๒	๓๑,๑๐๘,๒๓๐	๑๔๘	๒๔,๗๘๘,๑๕๓.๑๗	๗๗.๐๘
มีการนำโครงการในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๗ มาจัดทำงบประมาณ ร้อยละ ๔๔.๙๖				มีการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๗ มาดำเนินการ ร้อยละ ๓๔.๖๖			

๑.๓ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน	ยุทธศาสตร์จังหวัด เชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดเชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล บ้านกลาง	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	
						ตามแผน	ดำเนินการจริง
ด้านความมั่นคง	ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท	๒๕๕	๕๗
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	ยกระดับ เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ	การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	๙	๔
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และมีส่วนร่วมตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นธรรม	การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	๕	๓
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น	ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๒	๒๖

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน	ยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดเชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลตำบล บ้านกลาง	โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	
						ตามแผน พัฒนา	ดำเนินการจริง
ด้านการ พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพคน	ไทยมีความ ยากจนข้ามรุ่น ลดลงและมี ความคุ้มครอง ทางสังคมที่ เพียงพอและ เหมาะสม	อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการ และมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ พัฒนาและใช้ ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนเป็นธรรม	การเสริมสร้าง สังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มี ความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีของ ประชาชน	-ด้านการพัฒนา ระบบสุขภาพ ชุมชน -ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริม เศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว	การพัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชน และกลุ่มด้อย โอกาสในสังคม	๔๓	๕๐
ด้านการ สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง สังคม	พื้นที่และเมือง อัจฉริยะที่น่า อยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง ยั่งยืน	สร้างคุณค่าและ ความโดดเด่นด้าน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและ บริการ	การเสริมสร้าง สังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มี ความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีของ ประชาชน	ด้านการป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและ การรักษาความ สงบเรียบร้อยใน ชุมชน	การจัดระเบียบ ภายในชุมชน และการสร้าง ความร่วมมือใน การรักษาความ สงบเรียบร้อย	๑๘	๔
ด้านการ ปรับสมดุล และพัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ ประชาชน	อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการ และมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ พัฒนาและใช้ ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนเป็นธรรม	การเสริมสร้าง สังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มี ความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีของ ประชาชน	ด้านการบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรม ที่เหมาะสม	๑๕	๔
รวม						๔๒๗	๑๔๘

การนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมาสู่การปฏิบัติและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๓๔.๖๖

๑.๔ ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท	๕๗	๙๕.๐๐	-	-	๓	๕.๐๐	-	-	-	-	๖๐	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	๔	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	๓	๑๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๖	๘๙.๖๖	-	-	๓	๑๐.๓๔	-	-	-	-	๒๙	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม	๕๐	๗๒.๔๖	-	-	๑๙	๒๗.๕๔	-	-	-	-	๖๙	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๒๕.๐๐	-	-	๑๒	๗๕.๐๐	-	-	-	-	๑๖	๑๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม	๔	๓๖.๓๖	-	-	๗	๖๓.๖๔	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐
รวม	๑๔๘	๗๗.๐๘	-	-	๔๔	๒๒.๙๖	-	-	-	-	๑๙๒	๑๐๐

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตามแผน	โครงการที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนหักผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้เงิน
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหน้าโรงเรียนเซนต์มารีอา บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๒๖๓,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหน้าโรงเรียนเซนต์มารีอา บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๒๖๓,๐๐๐	-	-	-	๒๖๑,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓	
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) วัดม่วงพัน้อง บ้านม่วงพัน้อง หมู่ที่ ๔ ต.มะขุนหวาน	๑๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓	โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมถนนเกษตรวิสัยวัดหนองอึ่ง โดยการปลูกดอกตัวหนองบ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๔๒๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔	โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย บ้านม่วงพัน้อง โดยการปลูกดอกตัวหนองบ้านม่วงพัน้อง หมู่ที่ ๔ ต.มะขุนหวาน	๒๓๔,๐๐๐	โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย บ้านม่วงพัน้อง หมู่ที่ ๔ ต.มะขุนหวาน	๒๓๔,๐๐๐	-	-	-	๒๓๑,๖๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	✓	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางวัดม่วงพัน้อง บ้านม่วงพัน้อง หมู่ที่ ๔ ต.มะขุนหวาน	๓๘๐,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดมีการยาง บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๔๗๓,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดมีการยาง บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๔๗๓,๐๐๐	-	-	-	๔๕๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓	
๗	โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมถนนเกษตรวิสัยวัดแสงสว่าง โดยการปลูกดอกตัวหนอง บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๔๒๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามระเบียบปฏิบัติ	งบประมาณ คงไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง วัดพระเจ้า สององค์ บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะ ขุนหวาน	๔๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย ๒๕ บ้านทุ่งเลี้ยว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๐๒,๐๐๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย ๒๕ บ้านทุ่งเลี้ยว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๐๒,๐๐๐	-	-	-	๑๕๗,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (Overlay) สายหลังป่าช้า บ้าน ท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๔๔๓,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (Overlay) สายหลังป่าช้า บ้าน ท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๔๔๓,๐๐๐	-	-	-	๔๔๓,๐๐๐	-	✓	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่ท่อน บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ต. บ้านกลาง	๘๔,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่ท่อน บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๘๔,๐๐๐	-	-	-	๘๗,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ห้องน้ำ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๒๘๖,๐๐๐	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน กลาง	๒๘๖,๐๐๐	-	-	-	๒๗๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๓	โครงการขยายแนวท่อระบายน้ำ เพื่อเพิ่ม พื้นที่รับประโยชน์โครงการจิตตาน้ำบาดาล ขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่า ตอง จังหวัดเชียงใหม่	๑๗,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒ บ้านต้นนอก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	๑๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๕	โครงการก่อสร้างฝักรักษาสะพานน้ำ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๗	โครงการจัดสร้างห้องสมุด	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๙	โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ชั้นล่างโรง รหัส ส.ศ. ๔/๑๒)	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๐	โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๑	โครงการก่อสร้าง อาคารพยาบาล	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๒	โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๕,๐๐๐	โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๓	โครงการก่อสร้าง สนามเด็กเล่น	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๔	ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและระบบสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๖	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๗	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๘	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓๐	โครงการจัดทำอ่างล้างหน้าและแปรงฟัน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓๒	โครงการจัดหาระบบการผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ L รองรับกำลังการผลิต ๑๒๑-๓๐๐ ครั้วเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลบ.ม.ชม. ตามบัญชีวิศวกรรมไทย	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓๓	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตสายบ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต. บ้านกลาง เชื่อม บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ ต.ยุ หว่า อ.สันป่าตอง	๕,๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๑๓ (ทางหลวง ท้องถิ่น) บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ สายลำน้ำสงฆ์- บ้านท้องม่าย ขอย ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๓๒-๐๐๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง เชื่อม วิทยาลัยเกษตรกรรม บริเวณบ้านหนองแท่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๓๒-๐๐๖ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๓,๕๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ตี กคอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ ๓๒-๐๕๔ ขอยวัดแสงสว่างเชื่อมถนน หน้าโรงพยาบาลสันป่าตอง บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๑,๐๕๕,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามระเบียบปฏิบัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ซอย ๒๘ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๓๐๒,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ ๓๒-๐๕๗ ซอยแยกเชื่อมซอย ๒ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๓๖๙,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓๙	โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมบริเวณลานหน้าวัดศรีนารัฐ (ทุ่งเสียว) หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔๐	โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านต้นกอเชื่อมบ้านปาลัก	๑,๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทิศเหนือโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งป่าดง) หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๔๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๗ บ้านต้นแท่นหลวง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวังพร้าว	๒๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔๕	โครงการปรับปรุงลำเหมืองข้างฟักคุ่มเจ้าแก้วนารัฐ (ลำเหมืองเสียวน้อย) บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก้อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ บ้าน ดันแหลมหลวง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวังพร้าว	๑,๑๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๔ บ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ ๔ ต.มะขามหวาน	๑,๑๕๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขยาย ๓ บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๙	โครงการก่อสร้างคันดิ่งกันน้ำฝายบ้านทุ่งเสี้ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้านา บ้านพระบาท ยังหวัด หมู่ที่ ๓ ต.มะขามหวาน	๒,๗๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขยาย ๑๗ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๗๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านม่วงพี่น้อง ต.มะขามหวาน	๖๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕๓	โครงการก่อสร้างสะพานประวัติศาสตร์ (ข้าวเหล็ก) หลังวัดศรีนารัฐ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕๔	โครงการก่อสร้างดิ่งริมแม่เขาน บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตามแผน	โครงการที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๕	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านห้องฝ้าย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติสายบ้านทุ่งเสียว-บ้านท่ากาน	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๕๗	โครงการปรับปรุงลำเหมืองบริเวณหน้าวัดทุ่งเสียว ม.วรุฒ (ลำเหมืองเสียว) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งเสียว ต.บ้านกลาง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นกอกเชื่อมทางหลวง หมายเลข ๑๐๘	๑,๐๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๕๙	โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายชุมชน พร้อม อุปกรณ์ออกกำลังกาย บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๖๐	โครงการก่อสร้างถังรับน้ำแม่ข่าน บ้านป่าสัก	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนปากบ้านต้นแหลม-บ้านป่าสัก	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๖๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง ไปบ้านสันห่าว	๑,๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๖๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ขอยช้างป่าช้า บ้านห้องฝ้าย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๔๗๘,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๖๔	โครงการก่อสร้างถังรับน้ำข่าน บ้านห้องฝ้าย	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฏหมาย ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ซอย ๑ บ้านห้องฝ้าย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๓๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๖๖	โครงการสนับสนุนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาเทศบาลตำบล บ้านกลาง จำนวน ๒ แห่ง บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้าน กลาง	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนโมเวอริเลย์ บ้านต้น กอก-บ้านสันกลางพ หมู่.๓๒-๐๑๑	๗๔๔,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติสาย บ้านทุ่งเสียว-บ้านเปียง	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๖๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) สายหลักถึงหน้าวัดทุ่ง พระบาทห้วยหวัด	๓๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๗๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) สายหลักถึงหน้าวัดทุ่ง แปง บ้านทุ่งแปง หมู่ที่ ๒ ต.ท่าวังพร้าว	๑๕๕,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านทุ่งฟ้า บด หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง	๕๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง	-	๕๒,๐๐๐	-	-	-	๕๒,๐๐๐.๐๐	✓	
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง	๕๔,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง	-	๕๖,๐๐๐	-	-	-	๕๖,๐๐๐.๐๐	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง	๔๔๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติ กคอนกรีต (Overlay) ซอยข้างป่าช้า บ้าน ห้อยฝาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง	๔๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗๖	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกทาง จำนวน ๗ ป้าย บ้านต้นเหมนหลวง ม.๑ ต.ท่าวังพร้าว	๓๐,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗๗	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกชื่อซอย บ้านแท่นทอง- ช่วงมื่น ม.๘ ต. มะขามหลวง จำนวน ๑๗ ป้าย	๔๔,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗๘	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกชื่อซอย บ้านพระบาททั้งหวิด ม.๓ ต. มะขามหวาน จำนวน ๔ ป้าย	๑๑,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ ตัว บ้านทุ่ง หลุก ม.๓ ต.ท่าวังพร้าว	๓๔๕,๔๕๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘๐	โครงการวางท่อ คลส. บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘๑	โครงการก่อสร้าง รังระบายน้ำ คลส. บ้าน พระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหวาน	๔๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘๒	โครงการวางท่อ คลส. ซอย ๖ บ้านทุ่งฝ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง	๓๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามระเบียบปฏิบัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฤษฎีกา ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๓	โครงการก่อสร้างพนังกันน้ำ คลอง บ้านแม่ทอง ช่วงมีน หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง	๔๐๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๘๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ดี กคอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้าน พระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง	๔๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๘๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลอง หน้า วัดหนองอิง บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ตำบล มะขามหลวง	๒๓๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๘๖	โครงการปรับปรุง คอสะพานคันคลอง บ้าน พระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง	๘๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗/๑ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	๒๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยรัศมี การยาง บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๔๕๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักแม่สี บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้าน กลาง	๓๓๑,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๙๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ดี กคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	๒๐๔,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ดี กคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	๑๕๖,๐๐๐	-	-	-	๑๕๖,๐๐๐	-	✓	
๙๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ดี กคอนกรีต (Overlay) สายใต้โรงเรียน เทศบาล ๑ บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ต.มะขาม หลวง	๑๔๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามระเบียบปฏิบัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนปี ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ดี กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๗ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลาง	๔๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ดี กคอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลักเชื่อม ทางหลวง สาย ๑๐๘ บ้านทุ่งเป้ง หมู่ที่ ๒ ต.ท่าวังพร้าว	๔๔๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ดี กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๔ บ้านทุ่งทับต หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๓๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอย ๔ บ้าน ม่วงพี่น้อง หมู่ที่ ๔ ต.มะขุนหวาน	๔๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ดี กคอนกรีต (Overlay) สายเหนือโรงเรียน เทศบาล ๑ บ้านทุ่งทับต หมู่ที่ ๕ ต.มะขาม หลวง	๑๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ดี กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๓,๔,๑๓,๑๔ บ้านแท่นทอง-ช่วงมัน หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหลวง	๑๙๖,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ดี กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๓,๔,๑๓,๑๔ บ้านแท่นทอง-ช่วงมัน หมู่ที่ ๘ ต.มะขาม หลวง	๑๙๖,๐๐๐	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	✓	
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ดี กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๒๔ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๔๘๕,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ดี กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๒๔ บ้านทุ่ง เสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๔๘๕,๐๐๐	-	-	-	๔๘๕,๐๐๐	-	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โบลด	ก้อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงพี่น้อง-โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง (ขยายผิวจราจร) บ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ ๔ ต. มะขุนหวาน	๔๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอบกริต (Overlay) ซอย ๑๒ บ้านพระ เจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะขุนหวาน	๓๓๐,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอบกริต (Overlay) ซอย ๑๒ บ้านพระ เจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะขุนหวาน	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านย้อยคำ บ้านพระบาทยังหิวด หมู่ที่ ๓ ต.มะขุนหวาน	๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๐๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอบกริต (Overlay) ซอย ๓ (ต่อของเดิม) บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	๒๗๑,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอบกริต (Overlay) ซอย ๓ (ต่อของเดิม) บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	-	๒๗๑,๐๐๐	-	-	-	๒๗๑,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๐๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอบกริต (Overlay) สายหลังตลาดธาร เกษตร บ้านทุ่งป่าบด หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๒๕๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๐๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอบกริต (Overlay) ซอย ๗ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๐๔,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอบกริต (Overlay) ซอย ๗ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	-	๒๐๔,๐๐๐	-	-	-	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๐๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอบกริต (Overlay) ซอย ๓๐ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๓๘,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอบกริต (Overlay) ซอย ๓๐ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	-	๒๓๘,๐๐๐	-	-	-	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๖ บ้านพระเจ้า ทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	๘๗,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๖ บ้านพระเจ้า ทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	-	๘๗,๐๐๐	-	-	-	๘๗,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลาง	๔๒,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลาง	-	๔๒,๐๐๐	-	๔๒,๐๐๐	-	-	✓	
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๕ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลาง	๔๖,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๕ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลาง	-	๔๖,๐๐๐	-	๔๖,๐๐๐	-	-	✓	
๑๐๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หน้า โรงพยาบาลสันป่าตอง บ้านหนองแทน หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๔๗๒,๐๐๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หน้า โรงพยาบาลสันป่าตอง บ้านหนองแทน หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	-	๔๗๒,๐๐๐	-	-	-	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๗ บ้านต้นแห่นหลวง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวัง พร้าว	๔๖๓,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๗ บ้านต้นแห่นหลวง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวัง พร้าว	-	๔๖๓,๐๐๐	-	-	-	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๗ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๔๔๕,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๗ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	-	๔๔๕,๐๐๐	-	-	-	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนที่ได้หมู่บ้านช่วงเนิน บ้านแห่นทอง-ช่วงมัน หมู่ที่ ๘ ต.มะขาม หลวง	๓๔๙,๐๐๐	โครงการปรับปรุงถนนที่ได้หมู่บ้านช่วงเนิน บ้านแห่นทอง-ช่วงมัน หมู่ที่ ๘ ต.มะขาม หลวง	-	๓๔๙,๐๐๐	-	-	-	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก กคอนกรีต (Overlay) สายหน้าวัดเชื่อม ถนนทางหลวงสาย ๑๑๙ บ้านทุ่งเป้ง หมู่ที่ ๒ ต.ท่าวังพร้าว	๓๕๕,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก กคอนกรีต (Overlay) สายหน้าวัดเชื่อม ถนนทางหลวงสาย ๑๑๙ บ้านทุ่งเป้ง หมู่ที่ ๒ ต.ท่าวังพร้าว	-	๓๕๕,๐๐๐	-	-	-	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	✓	

ที่	โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๗๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ตี กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๙ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	๒๘๘,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ตี กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๙ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	-	๒๘๘,๐๐๐	-	-	-	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านแม่ยี่จัน บ้านพระบาทยังหวัด หมู่ ที่ ๓ ต.มะขามหวาน	๑๑๒,๐๐๐		-		-	-	-	-		
๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๓ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	๖๒,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๓ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	-	๖๒,๐๐๐	-	-	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ ตี กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๒๔ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๑,๑๒๙,๐๐๐		-		-	-	-	-		
๑๑๙	โครงการจัดหาระบบการให้น้ำประปา ขนาดใหญ๋ L รองรับการก่อสร้างผลิต ๑๒๑-๓๐๐ คริวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลบ.ม.ชม. ตามบัญชีวิศวกรรมไทย	๕,๒๐๐,๐๐๐		-		-	-	-	-		
๑๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรัศมีการยาง บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต. บ้านกลาง	๖๕๓,๐๐๐		-		-	-	-	-		
๑๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ขอย ๑๔ บ้านม่วงสนุก หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกลาง	๔๙๘,๐๐๐		-		-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฏหนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ คคอนกรีต (Overlay) ขอย ๙ บ้านหนอง แท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๑๑๖,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๒๓	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้าน กลาง	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ คคอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่นสาย ขม.ถ ๓๒-๐๕๖ ขอย ๖ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๔๕๕,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๒๕	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล เปลี่ยนท่อ น้ำประปาทั้งหมดพร้อมติดตั้ง ถังเก็บน้ำ และแท็งก์ บ้านหนองแท่น	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายข้าง บึงพิถี หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง ถึงบ้านท้องฝ้าย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๒๗	โครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลต์คค อนกรีต สายบ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ เชื่อม บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ ๔ ต.ยุหว่า อ.สัน ป่าดง	๒,๙๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๒๘	โครงการปรับปรุงถนน Overlay จาก วิทยาลัยเกษตรยาวไปถึงวัดแสงสว่าง	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตามแผน	โครงการที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กohnนี้ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บ้านหนองแท่นเขมบ้านหนองสระเรียม	๒,๓๓๘,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๓๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่นสายขม.ถ ๓๒-๐๕๓ ซอยลูกแม่เปิง บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๒๓๒,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๓๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่นสายขม.ถ ๓๒-๐๕๔ ซอยตรงข้ามสวนคุณผลบ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๑๐๑,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๓๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่นสายขม.ถ ๓๒-๐๕๒ ซอยบ้านจันทร์ฉาย บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๒๔๑,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง และ อบต.เวียงพำกาน (แนวรั้วคู่สัตว์ บ้านปวงสนุก)	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรับตัด ตั้งแต่สะพานข้ามป่าช้าปวงสนุกถึงสะพานบ้านนายวิลาส ไชยหนุต	๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๓๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บ้านทุ่งหลัก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าวังพร้าว	๑๔๘,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามระเบียบปฏิบัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก้อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ ตัว บ้านทุ่งเสียว ม.๓ ต.บ้านกลาง	๓๓๑,๗๑๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายข้างบ้าน ต.เกษตรยนต์ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง	๒๒๑,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายข้างบ้าน ต.เกษตรยนต์ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง	๒๒๑,๐๐๐	-	-	-	๒๒๑,๐๐๐	-	✓	
๑๓๘	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิงเดิม เพื่อเปลี่ยนเป็นห้องกิจการประปาเทศบาล ตำบล บ้านกลาง ม.๒ ต.บ้านกลาง	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๓๙	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกทาง จำนวน ๔ ป้าย บ้านปางสนุก ม.๑ ต.บ้านกลาง	๑๗,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๔๐	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย บ้านพระเจ้าสององค์ ม.๘ ต.มะขุนหวาน จำนวน ๑๐ ป้าย	๒๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๔๑	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย บ้านห้วยฝาย ม.๑๑ ต.บ้านกลาง จำนวน ๑๑ ป้าย	๓๑,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๔๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ ตัว บ้านหนองแท่น ม.๒ ต.บ้านกลาง	๔๒๒,๐๘๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๔๓	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ได้ทุนโล่ง) แบบดอกเส้าเพิ่มโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งหัวทรายบุรีราษฎร์)	๑๑,๘๘๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔๔	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกทาง จำนวน ๑๐ ป้าย บ้านทุ่งเสียว ม.๓ ต.บ้านกลาง	๔๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเส้นทางเดิมที่บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง	๕๒๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๔๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต (Overlay) ขยายหลังป่าช้า บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง	๖๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยาย ๔ บ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามหวาน	๔๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๔๘	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกทาง จำนวน ๘ ป้าย บ้านหนองแท่น ม. ๒ ต.บ้านกลาง	๓๔,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๔๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเสียบศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ บ้านปางสนุก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง	๔,๖๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๖ บ้านทุ่งแแบ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพร้าว	๓๓๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโรงงานข้าวเกรียบ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง	๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามระเบียบปฏิบัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กohn ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเลียบ ลำ เหมือง บ้านปางสนุก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง	๑,๘๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายข้างบ้าน นายบุญสูง งามวัดนาเกลือ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง	๕๘๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๕๔	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกชื่อซอย บ้านหนองแท่น ม.๒ ต.บ้าน กลาง จำนวน ๒๒ ป้าย	๖๓,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง	๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๕๖	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกชื่อซอย บ้านทุ่งฟ้าบด ม.๕ ต.มะขาม หลวง จำนวน ๙ ป้าย	๒๖,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๕๗	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกชื่อซอย บ้านต้นกอ ม.๔ ต.บ้านกลาง จำนวน ๑๖ ป้าย	๕๖,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๕๘	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกชื่อซอย บ้านทุ่งแบ่ง ม.๒ ต.ท่าวังพร้าว จำนวน ๗ ป้าย	๒๐,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๕๙	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกชื่อซอย บ้านปางสนุก ม.๑ ต.บ้านกลาง จำนวน ๕ ป้าย	๑๔,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการพัฒนาด้านพัฒนาพื้นที่อื่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามระเบียบปฏิบัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖๐	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกชื่อซอย บ้านทุ่งเสือ ม.๓ ต.บ้านกลาง จำนวน ๓๒ ป้าย	๙๒,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๖๑	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกชื่อซอย บ้านทุ่งเสือ ม.๓ ต.ท่าวังพร้าว จำนวน ๗ ป้าย	๒๐,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายหลัก บ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามหวาน	๓,๐๖๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๖๓	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกทาง จำนวน ๘ ป้าย บ้านต้นกอก ม.๔ ต.บ้านกลาง	๓๔,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๖๔	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกทาง จำนวน ๗ ป้าย บ้านห้องฝาย ม. ๑๑ ต.บ้านกลาง	๓๐,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๖๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ ตัว บ้านปวง สนุก ม.๑ ต.บ้านกลาง	๓๐๘,๓๑๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๖๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ ตัว บ้านต้น กอก ม.๔ ต.บ้านกลาง	๓๐๓,๘๑๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๖๗	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ ตัว บ้านพระ เจ้าทองทิพย์ ม.๖ ต.บ้านกลาง	๓๑๕,๕๑๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ ตัว บ้านป่าสัก ม.๙ ต.บ้านกลาง	๓๗๘,๕๑๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๖๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ ตัว บ้านห้องฝ้าย ม.๑๑ ต.บ้านกลาง	๓๕๐,๐๗๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๗๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ ตัว บ้านต้นแห่นหลวง ม.๑๑ ต.ท่าวังพร้าว	๓๕๓,๕๘๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๗๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ ตัว บ้านพระเจ้าสององค์ ม.๘ ต.มะขามหวาน	๔๐๑,๒๘๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๗๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายข้างบ้านนายนิคม เทพมงคล บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง	๕๖๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๗๓	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย บ้านม่วงพี่น้อง ม.๔ ต.มะขามหวาน จำนวน ๑๑ ป้าย	๓๑,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๗๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ภายในสนามสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ม.๒ ต.บ้านกลาง	๔๔๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๗๕	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย บ้านพระเจ้าทองทิพย์ ม.๖ ต.บ้านกลาง จำนวน ๖ ป้าย	๑๗,๔๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฏหมาย ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗๖	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกทาง จำนวน ๗ ป้าย บ้านหนองจางมีน ม.๘ ต.มะขามหลวง	๓๐,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๗๗	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกทาง จำนวน ๗ ป้าย บ้านพระบาทย์หวีดี ม.๓ ต.มะขามหลวง	๓๐,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๗๘	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกทาง จำนวน ๗ ป้าย บ้านม่วงพี่น้อง ม.๔ ต.มะขามหลวง	๓๐,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๗๙	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกเชื้อย บ้านป่าสัก ม.๙ ต.บ้านกลาง จำนวน ๑๐ ป้าย	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๘๐	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกเชื้อย บ้านต้นแหลมหลวง ม.๑ ต.ทำวังพร้าว จำนวน ๑๗ ป้าย	๔๕,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๘๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ดีคอบกรีต (Overlay) ยอย ๑ บ้านต้นนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง	๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๑๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบลำน้ำดาน จากถนนสายหลักถึงบ้านนายจันทร์ ปันพะ บ้านต้นแหลมหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลทำวังพร้าว	๓๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย บ้านนายอุดม ผัดตัน บ้านหนอง แท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง	๑๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๘๕	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกทาง จำนวน ๘ ป้าย บ้านทุ่งฟ้าบด ม.๕ ต.มะขามหลวง	๓๔,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๘๕	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกทาง จำนวน ๗ ป้าย บ้านพระเจ้าทอง ทิพย์ ม.๖ ต.บ้านกลาง	๓๐,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๘๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเข้านา บ้านพระบาทยังหวัด หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขุน หวาน	๔๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๘๗	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ ตัว บ้านพระ บาทยังหวัด ม.๓ ต.มะขุนหวาน	๓๙๓,๙๘๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๘๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้าน พระบาทยังหวัด หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขุนหวาน	๔๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๘๙	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกทาง จำนวน ๗ ป้าย บ้านพระเจ้าทอง องค์ ม.๘ ต.มะขุนหวาน	๓๐,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๙๐	โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้วยแอสฟัลท์ ติ กคอนกรีต (Overlay) ซอย ๕ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง	๕๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฏหมาย ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑๑	โครงการปรับปรุง สระว่ายน้ำ ภายใน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งท่าบตรราษฎร์บำรุง)	๒๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๒	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกทาง จำนวน ๖ ป้าย บ้านทุ่งเป้ง ม.๒ ต.ท่าวังพร้าว	๒๕,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๓	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกทาง จำนวน ๖ ป้าย บ้านทุ่งหลก ม.๓ ต.ท่าวังพร้าว	๒๕,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๔	โครงการจ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้าย บอกทาง จำนวน ๗ ป้าย บ้านป่าสัก ม.๔ ต. บ้านกลาง	๓๐,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ ตัว บ้านทุ่ง เป้ง ม.๒ ต.ท่าวังพร้าว	๓๒,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้อง IP Camera จำนวน ๘ ตัว บ้านทุ่ง ฟ้าแดด ม.๕ ต.มะขามหลวง	๓๘,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต. บ้านกลาง	๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๘	โครงการก่อสร้างพังก้าน้ำ คลส. บ้านต้น แหลมหลวง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวังพร้าว	๔๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อหนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙๙	โครงการวางท่อ คลส. ขอย ๖ บ้านทุ่งฟ้า หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๒๒๘,๐๐๐	โครงการวางท่อ คลส. ขอย ๖ บ้านทุ่งฟ้า หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๒๒๘,๐๐๐	-	-	-	๒๐๔,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๓ บ้านพระเจ้า ทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	๔๓๖,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๓ บ้านพระเจ้า ทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	๔๓๖,๐๐๐	-	-	-	๔๑๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๐๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๑๑ บ้านแท่น ทอง-ช่วงมีน หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหลวง	๒๑๑,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๑๑ บ้านแท่น ทอง-ช่วงมีน หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหลวง	๒๑๑,๐๐๐	-	-	-	๑๘๘,๐๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๐๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้าน นางสมพร บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้าน กลาง	๑๙๖,๐๐๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้าน นางสมพร บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้าน กลาง	๑๙๖,๐๐๐	-	-	-	๑๙๔,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านยายมอญ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๑๓๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านยายมอญ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒๖,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๐๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (Overlay) สายหน้าวัดท้องฝาย บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๖๙,๙๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (Overlay) สายหน้าวัดท้องฝาย บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๖๙,๙๐๐	-	-	-	๖๙,๐๐๐	๙๐๐.๐๐	✓	
๒๐๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้าน พระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหลวง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๐๖	โครงการรางระบายน้ำ คลส. สำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง	๔๔๘,๐๐๐	โครงการรางระบายน้ำ คลส. สำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง	๔๔๘,๐๐๐	-	-	-	๔๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาพื้นที่	งบประมาณตามแผน	โครงการที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยช้างร้านอุกดี บ้านต้นนอก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	๒๒๒,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยช้างร้านอุกดี บ้านต้นนอก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	๒๒๒,๐๐๐	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	✓	
๒๐๘	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	๒๘๑,๘๐๐	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	๒๘๑,๘๐๐	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	✓	
๒๐๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกค้อนกริต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหวาน	๔๘๕,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกค้อนกริต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหวาน	๔๘๓,๐๐๐	-	-	-	๔๑๗,๐๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศาลากลางบ้าน บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๓๓๒,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย ๒๔ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๘๘,๐๐๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย ๒๔ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๘๘,๐๐๐	-	-	-	๒๘๖,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๑๒	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านห้องฝ้าย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๔๗๙,๐๐๐	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านห้องฝ้าย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๔๗๙,๐๐๐	-	-	-	๔๗๘,๙๘๔.๕๖	๑๐๐.๔๑	✓	
๒๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ขอยโครงการบ้านจัดสรร บ้านแท่นทอง-วังเม่น หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหวาน	๒๐๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ขอยบ้านนาจอมงค์ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๐๓,๓๐๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ขอยบ้านนาจอมงค์ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๐๓,๓๐๐	-	-	-	๑๙๔,๐๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	✓	
๒๑๕	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสำนักแม่ชี บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๓๓๒,๐๐๐	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสำนักแม่ชี บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๓๓๒,๓๐๐	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามระเบียบปฏิบัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก้อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลาง	๔๘๖,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลาง	๔๘๖,๐๐๐	-	-	-	๔๘๕,๐๐๐	-	✓	
๒๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ขอยบ้านนางพร สิทธิ ตัน บ้านแท่นทอง-ช่วงมัน หมู่ที่ ๘ ต.มะขาม หลวง	๓๖,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ขอยบ้านนางพร สิทธิ ตัน บ้านแท่นทอง-ช่วงมัน หมู่ที่ ๘ ต. มะขามหลวง	๓๖,๐๐๐	-	-	-	๓๕,๖๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	✓	
๒๑๘	โครงการวางระบายน้ำ คลส. บ้านพระบาท ยังหวัด หมู่ที่ ๓ ต.มะขุนหวาน	๒๕๕,๐๐๐	โครงการวางระบายน้ำ คลส. บ้านพระบาท ยังหวัด หมู่ที่ ๓ ต.มะขุนหวาน	๒๕๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕๑,๐๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอก นกรีต (Overlay) สายทิศใต้โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านทุ่งฟ้าต หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๒๔,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๒๐	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านหนอง แท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๔๗๕,๐๐๐	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านหนอง แท่น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๔๗๕,๐๐๐	-	-	-	๔๗๓,๙๑๙.๕๖	๑,๐๘๐.๔๔	✓	
๒๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายริมแม่น้ำขาน บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ต. ท่าวังพร้าว	๔๘๙,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายริมแม่น้ำขาน บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ต. ท่าวังพร้าว	๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	๔๘๗,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้าน ทุ่งฟ้าต หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๑๑๓,๙๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้าน ทุ่งฟ้าต หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๑๑๓,๙๐๐	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	✓	
๒๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กอนกรีต (Overlay) ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๔ บ้านพระบาทยังหวัด หมู่ที่ ๓ ต.มะขุนหวาน	๑๘๗,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กอนกรีต (Overlay) ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๔ บ้านพระบาทยังหวัด หมู่ที่ ๓ ต.มะขุนหวาน	๑๘๗,๐๐๐	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามระเบียบปฏิบัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงพี่น้อง-โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ ๔ ต.มะขุนหวาน	๔๓๗,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงพี่น้อง-โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง (ขยายผิวจราจร) หมู่ที่ ๔ ต.มะขุนหวาน	๔๓๗,๐๐๐	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๒๕	โครงการวางระบบน้ำ คลส. บ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ ๔ ต.มะขุนหวาน	๔๕๑,๐๐๐	โครงการวางระบบน้ำ คลส. บ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ ๔ ต.มะขุนหวาน	๔๕๑,๐๐๐	-	-	-	๓๓๕,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๒๖	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ คลส. จุดที่ ๑ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวังพร้าว	๕๒๓,๐๐๐	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ คลส. จุดที่ ๑ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวังพร้าว	๕๒๓,๐๐๐	-	-	-	๔๐๖,๐๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๒๗	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ คลส. จุดที่ ๒ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวังพร้าว	๕๒๓,๐๐๐	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ คลส. จุดที่ ๒ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวังพร้าว	๕๒๓,๐๐๐	-	-	-	๔๐๖,๐๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (Overlay) ยอย ๕ บ้านม่วง พี่น้อง หมู่ที่ ๔ ต.มะขุนหวาน	๔๐๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๒๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. เหมือง ล่องฟ้าผ่า บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต. มะขุนหวาน	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๓๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (Overlay) ยอย ๔/๒ บ้านพระ เจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	๑๔๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๓๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (Overlay) ยอย ๒ บ้านพระบาท ยังหวีดี หมู่ที่ ๓ ต.มะขุนหวาน	๔๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๓๒	โครงการดัดแปลงถนนบ้านขาน บ้านทุ่งลูก หมู่ที่ ๓ ต.ท่าวังพร้าว	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๓๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก (Overlay) สายหลัก บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะขุนหวาน	๔๔๔,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก (Overlay) สายหลัก บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะขุนหวาน	๔๔๕,๐๐๐	-	-	-	๔๔๕,๐๐๐	-	✓	
๒๓๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก กคอนกรีต (Overlay) สาย ขม ถ ๓๒-๐๐๓ สายหน้าวัดช่วงมีน-คลองชลประทาน	๕๓๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๓๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก กคอนกรีต (Overlay) สายหลักบ้านช่วงมีน บ้านแท่นทอง-ขวงมีน หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหลวง	๔๔๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คล. จากแยกบ้าน หุ้งฟ้าไปถึงหน้าโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พร้อมทางเท้าและทางระบายน้ำ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๓๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก กคอนกรีต (Overlay) ขอย ๓ เชื่อม บ้านนมนันยา บ้านต้นแห่นหลวง หมู่ที่ ๑ ต.ทำวังพร้าว	๔๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอยศาลา พ้อบ้าน บ้านทุ่งฟ้าต หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๒๒๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๓๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก กคอนกรีต (Overlay) สายรหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขม.ถ ๓๒-๐๑๓ (บ้านทุ่งแปง- วัดต้นแห่นหลวง) บ้านทุ่งแปง หมู่ที่ ๒ ต.ทำวังพร้าว	๑,๙๐๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฏหมาย ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔๐	โครงการก่อสร้างถนนบ้านต้นแหลม หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวังพร้าว	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คล. ชอย ๗/๑ บ้านต้นแหลมหลวง	๖๒๔,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๔๒	โครงการก่อสร้างถนนบ้านทุ่งแปง หมู่ที่ ๒ ต.ท่าวังพร้าว	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๔๓	โครงการปรับปรุงถนน Overlay ด้านทิศใต้ ซ้าง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบด) ถึง บ้าน สันทราย	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๔๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น พ.ศ. ๒๕๒๗ จุดที่ ๑ บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๓๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๔๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น สาย ชม.๑ ๓๒-๐๐๑ (บ้านทุ่งฟ้าบด- วัดหนอง อิง-วัดข่วงมณี)	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเลียบริมแม่น้ำเขิน บ้านทุ่งแปง หมู่ที่ ๒ ต.ท่าวังพร้าว	๔๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางและถังกรอง ระบบ ประปาบ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๙๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๔๘	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น พ.ศ. ๒๕๒๗ จุดที่ ๒ บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๓๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๔๙	โครงการก่อสร้างถนนกสิกรรม/สนามกีฬา บ้าน ทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก้อหมี ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๕๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น พ.ศ. ๒๕๒๗ จุดที่ ๓ บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะ ขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๓๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๕๑	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านปางสนุก หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกลาง	๑,๒๗๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านปางสนุก หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกลาง	๑,๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๒๗๐,๐๐๐		✓
๒๕๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลักเชื่อม ทางหลวงสาย ๑๐๘ บ้านทุ่งแปง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว	๒๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒๕๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๖ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๐๕,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๖ บ้านทุ่ง เสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๐๕,๐๐๐	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	-	✓	
๒๕๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๘ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๘๗,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๘ บ้านทุ่ง เสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๘๗,๐๐๐	-	-	-	๒๘๗,๐๐๐	-	✓	
๒๕๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้าน ทุ่งหลุก หมู่ที่ ๓ ต.ท่าวังพร้าว	๔๔๖,๐๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้าน ทุ่งหลุก หมู่ที่ ๓ ต.ท่าวังพร้าว	๔๔๖,๐๐๐	-	-	-	๔๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	✓	
	รวม	๒๕๐,๒๘๓,๒๕๐		๑๓,๖๘๕,๒๐๐	๓,๕๖๐,๐๐๐	๐	๘๘,๐๐๐	๓๓,๓๕๐,๑๐๔.๓๖	๕,๖๖๘,๐๘๕.๘๘		

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาสู่การปฏิบัติงานเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนยุทธกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนหัก ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวและ สินค้า OTOP ของท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒	โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓	โครงการสนับสนุนอบรมอาชีพในเขต เทศบาลฯ	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔	โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพกลุ่มสตรี/แม่บ้าน เทศบาล ตำบลบ้านกลาง	๕๐,๐๐๐	โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพกลุ่มสตรี/แม่บ้าน เทศบาล ตำบลบ้านกลาง	๒๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	๔๓,๕๗๒	๔๒๘.๐๐	✓	
๕	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม่ ดอทกัไม่ประดับ จังหวัดเชียงใหม่	๕,๐๐๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรม ไม่ดอทกัไม่ประดับ จังหวัดเชียงใหม่	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	✓	
๖	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงาน มหกรรมไม่ดอทกัไม่ประดับจังหวัดเชียงใหม่	๒๗,๐๐๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงาน มหกรรมไม่ดอทกัไม่ประดับจังหวัดเชียงใหม่	๒๗,๐๐๐	-	-	-	๒๗,๐๐๐	-	✓	
๗	ค่าใช้จ่ายไปโครงการเรียนรู้ตามแนวทาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๘	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้า OTOP ในงานอุดหนุน งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	๕,๐๐๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานอุดหนุน และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	✓	
๙	อุดหนุนโครงการจัดงานข้าวเหนียวสันป่า ตอง และ OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	๔๗๗,๐๐๐		๕๗,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐	๘๐,๕๗๒	๔๒๘.๐๐		

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบาลโยธิต	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการรักษโลก รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยมือ เรา	๓๐,๐๐๐	โครงการรักษโลก รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยมือ เรา	๑๕,๐๐๐				๑๔,๙๒๐	๘๐,๐๐	✓	
๒	โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐									
๓	โครงการท้องถิ่นสร้างป่า รักษา น้ำ	๕,๐๐๐									
๔	โครงการท้องถิ่นร่วมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในชุมชน	๔๕,๐๐๐	โครงการท้องถิ่นร่วมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในชุมชน	๒๐,๐๐๐				๑๙,๙๔๐	๒๐,๐๐	✓	
๕	โครงการ ๓RS ลด แยกขยะทุกชนิด พืช โลกร้อน	๒๐,๐๐๐	โครงการ ๓RS ลด แยกขยะทุกชนิด พืช โลกร้อน	๑๕,๐๐๐				๑๒,๙๕๕	๒,๐๔๕,๐๐	✓	
	รวม	๑๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๗,๘๑๕	๒,๑๘๕,๐๐		

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จาริด ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตามแผน	โครงการที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนหักผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๙๐,๐๐๐									
๒	โครงการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๕๐,๐๐๐	โครงการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-		✓
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๕๐,๐๐๐	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐		๒๙๖,๕๐๐	๒๕,๐๐	✓	
๔	โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสาสมัครวัฒนธรรมไทยอำเภอ สันป่าตอง	๕,๐๐๐	อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสาสมัครวัฒนธรรมไทยอำเภอ สันป่าตอง	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	✓	
๕	โครงการสืบฮีตสานข่อยหละฮ่นน้อย สันป่าตอง	๑๐,๐๐๐		-	-	-	-	-	-		
๖	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๙๗,๑๒๓,๕๕	๒,๘๗๖,๔๕	✓	
๗	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐		-	-	๑๘,๓๔๕	๑,๖๕๕,๐๐	✓	
๘	โครงการสนับสนุนกลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	โครงการสนับสนุนกลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๒๙๘,๗๕๕	๑๑,๒๔๕,๐๐	✓	
๙	อุดหนุนโครงการสืบสานชาติพันธุ์ ด้านงานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง	๘,๐๐๐	อุดหนุนโครงการสืบสานชาติพันธุ์ ด้านงานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	✓	
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองแท่น	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองแท่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อหนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติ วัฒนธรรม	๕,๐๐๐	อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติ วัฒนธรรม	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	✓	
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งเสียว	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งเสียว	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านต้นกอก	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านต้นกอก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านแท่นทอง - ชวง มื่น	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านแท่น ทอง - ชวงมื่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านต้นแท่นหลวง	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านต้น แท่นหลวง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านบึงสนุก	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านบึงสนุก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	
๑๗	อุดหนุนโครงการสอบธรรมศึกษา วัดศรีม รัฐ (ทุ่งเสียว)	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโครงการสอบธรรมศึกษา วัดศรีม รัฐ (ทุ่งเสียว)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	✓	
๑๘	อุดหนุนโครงการสอบธรรมศึกษา วัดแสง สว่าง	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโครงการสอบธรรมศึกษา วัดแสง สว่าง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	✓	
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านพระเจ้าทองทิพย์	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านพระ เจ้าทองทิพย์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก้อหนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งฟ้า บุด	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งฟ้า บุด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งฝ้าย	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งฝ้าย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งหวัด	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งหวัด บาท้องหวัด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	
๒๓	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อน วัดศรีนารัฐ (ทุ่งเสียว)	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อน วัดศรีนารัฐ (ทุ่งเสียว)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งแปง	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งแปง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งหลัก	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งหลัก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านพระเจ้าสององค์	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านพระ เจ้าสององค์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	
๒๗	อุดหนุนโครงการหมู่บ้านศีลห้าแบบบ้าน ปากเล็ก	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโครงการหมู่บ้านศีลห้าแบบบ้าน ปากเล็ก	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐		✓
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านปากเล็ก	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านปากเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านม่วงนึ่ง	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านม่วงนึ่ง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามระเบียบปฏิบัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก้อหนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้เงิน
๓๐	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดแสงสว่าง	๕๐,๐๐๐	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดแสงสว่าง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	✓	
๓๑	อุดหนุนโครงการสนับสนุนจัดงานประเพณีท้องถิ่น	๓,๐๐๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนจัดงานประเพณีท้องถิ่น	๓,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐	-	✓	
๓๒	โครงการฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทเขินบ้านต้นแหลง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	๑,๘๘๑,๐๐๐		๕๖๓,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐	๙๓,๕๐๐	๐	๑,๒๕๘,๖๘๘.๕๕	๓๐,๘๐๑.๔๕		

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาสู่การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้วยโอกาสในสังคม

ที่	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้วยโอกาสในสังคม	งบประมาณตามแผน	โครงการที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	กึ่งปีผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่ม/ภาค/ประเทศ	๕๐,๐๐๐	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่ม/ภาค/ประเทศ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	✓	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๙,๐๐๐,๐๐๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	-	๙,๕๕๐,๐๐๐	๓๘,๒๒๕,๐๐	✓	
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐	๕,๐๐๐	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	✓	
๔	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๖	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๓๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวททางปรัชญา	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	✓	
๗	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐		✓
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งแปดตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	๙,๕๖๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งแปดตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	๙,๕๖๐	-	-	-	๙,๕๖๐	-	✓	
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งแปดทอง-ช่วงมัน ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๗,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งแปดทอง-ช่วงมัน ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	-	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐		✓
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งแปดตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	๕,๑๖๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งแปดตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	๕,๑๖๐	-	-	-	๕,๑๖๐	-	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฏหมายผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งลูก ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๕,๒๘๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งลูก ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๕,๒๘๐	-	-	-	๕,๒๘๐	-	✓	
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระบาท ยังหัวดี ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระ บาทยังหัวดี ตามโครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน	๖,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐	-	✓	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระบาท ยังหัวดี ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระ บาทยังหัวดี ตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	-	-	-	๘,๐๐๐	-	✓	
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระบาท ยังหัวดี ตามโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระ บาทยังหัวดี ตามโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	๖,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐	-	✓	
๑๕	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสำหรับ เยาวชนและประชาชน	๔๕๐,๐๐๐	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สำหรับเยาวชนและประชาชน	๑๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๔๔๘,๘๑๒	๑๘๘,๐๐	✓	
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระบาท ยังหัวดี ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	๗,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระ บาทยังหัวดี ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	๗,๐๐๐	-	-	-	-	๗,๐๐๐.๐๐		✓
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระบาท ยังหัวดี ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	๕,๑๖๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระ บาทยังหัวดี ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	๕,๑๖๐	-	-	-	-	๕,๑๖๐.๐๐		✓
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระบาท ยังหัวดี ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระ บาทยังหัวดี ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน	๖,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐	-	✓	
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระบาท ยังหัวดี ตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งพระ บาทยังหัวดี ตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตามแผน	โครงการดำเนินการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฏหมายที่ผ่าน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำ ด้านสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๓๐,๐๐๐	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง		๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๐๘,๒๕๐	๑๑,๗๕๐.๐๐	✓	✓
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังพื่อน้อง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๕,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังพื่อน้อง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๖,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐	-	✓	
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังพื่อน้อง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๙,๕๖๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังพื่อน้อง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๙,๕๖๐	-	-	-	๙,๕๖๐	-	✓	
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังพื่อน้อง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังพื่อน้อง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๖,๐๐๐	-	-	-	-	๖,๐๐๐.๐๐		✓
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังพื่อน้อง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๔,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังพื่อน้อง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๗,๐๐๐	-	-	-	๕,๑๖๐	๑,๘๔๐.๐๐	✓	
๒๕	โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้นำด้านสุขภาพ	๒๕๐,๐๐๐	โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้นำด้านสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๕๐๐	๗๖,๕๐๐	-	๕๐,๒๒๑	๙,๗๗๙.๐๐	✓	
๒๖	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐			๑๒๗,๔๗๙	๒๗,๕๐๑.๐๐	✓	
๒๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๑,๐๐๐,๐๐๐		-	-	-	-	-	-		
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังพื่อน้อง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๕,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังพื่อน้อง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๘,๐๐๐	-	-	-	๘,๐๐๐	-	✓	
๒๙	โครงการวันสตรีสากล	๒๐,๐๐๐		-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กึ่งปีผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ หลวง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	๕,๑๖๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ หลวง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	๕,๑๖๐	-	-	-	๕,๑๖๐	-	✓	
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อ	๕,๒๘๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อ	๕,๒๘๐	-	-	-	๕,๒๘๐	-	✓	
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ หลวง ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อ	๕,๒๘๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ หลวง ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อ	๕,๒๘๐	-	-	-	๕,๒๘๐	-	✓	
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ หลวง ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน	๙,๕๖๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ หลวง ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน	๙,๕๖๐	-	-	-	๙,๕๖๐	-	✓	
๓๔	โครงการพัฒนาห้องสมุด	๑๐๐,๐๐๐	ค่าพัฒนาห้องสมุด	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	✓	
๓๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	๖,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐	-	✓	
๓๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อ	๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช	๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตามแผน	โครงการที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้ถือหุ้น	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งพันตตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก	๘,๐๐๐		-	-	-		-			
๔๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทองฝายตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐		-	-	-		-			
๔๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้าทองทิพย์ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๘,๐๐๐		-	-	-		-			
๔๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้าทองทิพย์ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้าทองทิพย์ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์	๖,๐๐๐	-	-		-	๖,๐๐๐.๐๐		✓
๔๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปากสักตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์	๖,๐๐๐		-	-	-		-			
๔๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปากสักตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๘,๐๐๐		-	-	-		-			
๔๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางสนกตามโครงการควบคุมโรคติดต่อสัตว์ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อสัตว์	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางสนกตามโครงการควบคุมโรคติดต่อสัตว์ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อสัตว์	๖,๐๐๐	-	-		๖,๐๐๐	-	✓	
๔๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางสนกตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางสนกตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	-	-		๖,๐๐๐	-	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามระเบียบปฏิบัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฏหมายที่ขึ้น	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๗	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง วิชาการร่วมกับอปท./ภาค/ประเทศ	๕๐,๐๐๐	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง วิชาการร่วมกับอปท./ภาค/ประเทศ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	✓	
๔๘	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการบินขับใช้กฎหมายต่างๆ	๓๐,๐๐๐	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการบินขับใช้กฎหมายต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๖๕๐	๔,๓๖๐.๐๐	✓	
๔๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพลังเสริม ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพลังเสริม ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐	-	✓	
๕๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพลังเสริม ตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก	๘,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพลังเสริม ตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก	๘,๐๐๐	-	-	-	๘,๐๐๐	-	✓	
๕๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเจ้าทอง ทิพย์ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐									
๕๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนอง แค้น ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนอง แค้น ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน	๖,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐	-	✓	
๕๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพลังเสริม ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพลังเสริม ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐	-	✓	
๕๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นนอก ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นนอก ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	-	-	-	๘,๐๐๐	-	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฏหมายที่ผ่าน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนอง แค้น ตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติด เอดส์จากแม่สู่ลูก	๘,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนอง แค้น ตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติด เอดส์จากแม่สู่ลูก	๘,๐๐๐	-	-	-	๘,๐๐๐	-	✓	
๕๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งเสียว ตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูก	๘,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งเสียว ตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก	๘,๐๐๐	-	-	-	๘,๐๐๐	-	✓	
๕๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งเสียว ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งเสียว ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐	-	✓	
๕๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกอก ตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูก	๖,๐๐๐			-	-	-				
๕๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้า ทองทิพย์ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้า ทองทิพย์ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน	๖,๐๐๐	-	-	-	-	๖,๐๐๐.๐๐		✓
๖๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทองฝาย ตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทองฝาย ตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก	๖,๐๐๐	-	-	-	-	๖,๐๐๐.๐๐		✓
๖๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าสัก ตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูก	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าสัก ตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก	๖,๐๐๐	-	-	-	-	๖,๐๐๐.๐๐		✓
๖๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าสัก ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าสัก ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	-	-	-	-	๘,๐๐๐.๐๐		✓

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฏหมายที่ผ่าน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้องฝ่าย ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้อง ฝ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	-	-	-	-	๘,๐๐๐.๐๐		✓
๖๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้า สององค์ ตามโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า	๕,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้า สององค์ ตามโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	✓	
๖๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้า สององค์ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน	๕,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้า สององค์ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	✓	
๖๖	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน อำเภอสนับทึบ	๑๐๐,๐๐๐	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน อำเภอสนับทึบ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓
๖๗	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๕๐,๐๐๐	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	
๖๘	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๒๐๐,๐๐๐									
๖๙	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๔๐,๐๐๐									
๗๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๐๐,๐๐๐									
๗๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อ การอุปโภคและบริโภคภายในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อ การอุปโภคและบริโภคภายในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓
๗๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้า สององค์ ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขอนามัยแม่และเด็ก	๘,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้า สององค์ ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขอนามัยแม่และเด็ก	๘,๐๐๐	-	-	-	-	๘,๐๐๐.๐๐		✓
๗๓	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๑๐๐,๐๐๐									
๗๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอัยการ	๓๐,๐๐๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอัยการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ คงไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฏหมายผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๕	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๓)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓๖	ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่โครงการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น	๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๓๗	โครงการนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	โครงการนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐		✓
๓๘	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	๑๐,๐๐๐	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	✓	
๓๙	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	๖๐,๐๐๐	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	✓	
๔๐	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัสดุการศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัสดุการศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	✓	
๔๑	ค่าพัฒนาครูแกนนำโครงการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น	๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔๒	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-		✓
๔๓	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๒,๐๐๐	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๒,๐๐๐	-	-	-	๓๒,๐๐๐	-	✓	
๔๔	โครงการอาหารปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	✓	
๔๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๔๑๐	๒,๕๙๐.๐๐	✓	
๔๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นบุรี) ตามโครงการอาหารกลางวัน	๖๐๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นบุรี) ตามโครงการอาหารกลางวัน	๕๖๓,๖๐๐	-	๒๒,๐๐๐	-	๕๔๔,๘๐๐	๓๐,๘๐๐.๐๐	✓	

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามระเบียบปฏิบัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	กฏหมายผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๘	โครงการจัดทำและแผนพัฒนา การศึกษา	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๘๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๙๗,๕๓๐	-	-	-	๗๑,๕๔๕	๒๕,๕๕๕.๐๐	✓	
๙๐	โครงการใช้ค่ายคุณธรรม	๖๐,๐๐๐	โครงการใช้ค่ายคุณธรรม	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	✓	
๙๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๙๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓
๙๓	โครงการสมุดทำความดี	๒๐,๐๐๐	โครงการสมุดทำความดี	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	✓	
	รวม	๕๖,๗๕๒,๐๐๐		๑๑,๐๒๒,๕๓๐	๑,๘๖๑,๕๐๐	๑,๕๔๘,๕๐๐	๐	๑๐,๕๓๕,๘๒๓	๓๐๙,๗๐๗.๐๐		

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตามแผน	โครงการที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนหักผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งตำบลตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๗,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งตำบลตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๗,๐๐๐	-	-	-	-	๗,๐๐๐.๐๐		✓
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและไฟป่า (ท้องถิ่นปาร์กซ์น้ำ)	๕,๐๐๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและไฟป่า (ท้องถิ่นปาร์กซ์น้ำ)	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐		✓
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้าทองทิพย์ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปาลักตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปาลักตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๖,๐๐๐	-	-	-	-	๖,๐๐๐.๐๐		✓
๕	โครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด	๕,๐๐๐	โครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐		✓
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นกอกตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นกอกตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๖,๐๐๐	-	-	-	๖,๐๐๐	-	✓	
๗	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓
๘	โครงการตีเส้นจราจร ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๔๕๐,๐๐๐	โครงการตีเส้นจราจร ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	✓	

๙	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตามโครงการร้อยใจรักษ์	๑๐,๐๐๐	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตามโครงการร้อยใจรักษ์	๑๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๐	โครงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอุบัติเหตุ	๒๐,๐๐๐	โครงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอุบัติเหตุ	๒๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๑๑.๕๐		✓
๑๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปี	๒๐,๐๐๐	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้องฝายตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๖,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้องฝายตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๖,๐๐๐	-	-	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแทนทอง-ช่วงมีน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๙,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแทนทอง-ช่วงมีน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๙,๐๐๐	-	-	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๔	โครงการประชาชนอุ่นใจด้วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ยุคใหม่ ๒๔ ชั่วโมง	๓๐,๐๐๐	โครงการประชาชนอุ่นใจด้วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ยุคใหม่ ๒๔ ชั่วโมง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๖	โครงการของศูนย์ อปพร. และพัฒนาศักยภาพของ อปพร.	๑๐,๐๐๐	โครงการของศูนย์ อปพร. และพัฒนาศักยภาพของ อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสียวตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๕,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสียวตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-		✓
๑๘	โครงการเพิ่มความปลอดภัยถนนและจุดเสี่ยงด้วยการติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๐ ชุด ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๔๘๑,๙๐๐		-	-	-	-	-	-		
	รวม	๑,๒๖๖,๙๐๐		๖๕๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	๕๕๒,๘๘๘.๕๐	๙๕,๑๑๑.๕๐		

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม	๓๒๑,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๒	โครงการศูนย์จริยธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๒๐,๐๐๐	โครงการศูนย์จริยธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ และบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๔	โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๕	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	✓	
๖	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-		
๗	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	๙,๔๑๐	-	๕๙๐	-	✓	
๘	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘๕,๐๐๐	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘๕,๐๐๐	-	๔,๒๕๐	-	๘๐,๗๕๐	-	✓	
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๕๐๐,๐๐๐	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๙๑๒	๕๙,๐๘๘.๐๐	✓	
๑๐	โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๘๐,๐๐๐	โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๘๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓

ที่	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ ตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน	
										ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการพัฒนาศึกษาพัฒนาชนบท เทศบาล และผู้บริหารฝ่ายการเมืองของ เทศบาลตำบลบ้านกลาง	๑๐๐,๐๐๐	โครงการพัฒนาศึกษาพัฒนาชนบท เทศบาล และผู้บริหารฝ่ายการเมืองของ เทศบาลตำบลบ้านกลาง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓
๑๒	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	๘๔๐,๐๐๐	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-		✓
๑๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์	๕,๐๐๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐		✓
๑๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๓๐,๐๐๐	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	-		✓
๑๕	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	๑๑,๓๕๐	-	-	๘,๖๕๐.๐๐		✓
	รวม	๒,๕๒๘,๕๐๐		๓๘๕,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๓๒,๒๕๒	๑๐๒,๗๕๕.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๗

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๑ ทุ่งฟ้าบดราชบุรีบำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	-	✓	-	๙,๑๔๓,๙๐๐	-

๒. โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านหนองแท่น	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๓,๙๑๙.๕๖	๑,๐๘๐.๔๔
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนางสมพร บ้านหนองแท่น	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๒,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายมอญ บ้านหนองแท่น	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๔,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย ๒๔ บ้านทุ่งเสี้ยว	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๒,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ซอยบ้านนางอนงค์ บ้านทุ่งเสี้ยว	๒๐๓,๓๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๙,๓๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักแม่ชี บ้านทุ่งเสี้ยว	๓๓๑,๓๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑,๓๐๐
๗	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านพระเจ้าทองทิพย์	๒๘๑,๘๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑,๘๐๐
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๓ บ้านพระเจ้าทองทิพย์	๔๓๖,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านท้องผาย	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๘,๙๘๔.๕๖	๑๐.๔๔
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหน้าวัดท้องผาย	๖๙,๙๐๐	๖๙,๐๐๐	๙๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ คสล. จุดที่ ๑ บ้านต้นแหนหลวง	๔๒๓,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	๑๗,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ คสล. จุดที่ ๒ บ้านต้นแหนหลวง	๔๒๓,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	๑๗,๐๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังบ้านทุ่งฟ้าบด	๑๑๓,๙๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๕,๙๐๐
๑๔	โครงการวางท่อ คสล.ซอย ๖ บ้านทุ่งฟ้าบด	๒๒๘,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงพี่น้อง-โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง (ขยายผิวจราจร)	๔๓๗,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย บ้านม่วงพี่น้อง	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๑,๖๐๐	๒,๔๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย ๒๕ บ้านทุ่งเสี้ยว	๒๐๒,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๕,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหน้าโรงเรียนเขนต๋มาริอา บ้านทุ่งฟ้าบด	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๒,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างรัศมีการยาง บ้านหนองแท่น	๔๗๓,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๔ บ้านทุ่งเสี้ยว	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๐
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๖ บ้านทุ่งเสี้ยว	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๐
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๘ บ้านทุ่งเสี้ยว	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ซอยข้างร้าน ต.เกษตรยนต์ บ้านทุ่งเสี้ยว	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	๐
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒ บ้านต้นกอก	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๐
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังป่าช้า บ้านท้องผาย	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่ทัพน บ้านท้องผาย	๘๙,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๒,๐๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลักบ้านพระเจ้าสององค์	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๐
๒๘	โครงการตีเส้นจราจร ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงพี่น้อง-โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง (ขยายผิวจราจร)	๔๓๗,๐๐๐	๔๑๐,๕๐๐	๒๖,๕๐๐
๓๐	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๒๘๖,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
รวม		๙,๓๖๑,๒๐๐	๙,๑๖๘,๐๐๔.๑๒	๑๙๓,๑๙๕.๘๘

๓. การกั้นเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	งาน	โครงการพัฒนา	เงินกั้น	งบประมาณ	
				เบิกจ่าย	คงเหลือ

๔. การกั้นเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	งาน	โครงการพัฒนา	เงินกั้น	งบประมาณ	
				เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	งานก่อสร้าง	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นกอก ขนาดพิกัดรวมไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์	๓๑๕,๐๐๐	-	๓๑๕,๐๐๐
๒	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลาง	๖๒,๐๐๐	-	๖๒,๐๐๐
๓	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลาง	๔๒,๐๐๐	-	๔๒,๐๐๐

ลำดับ	งาน	โครงการพัฒนา	เงินกัน	งบประมาณ	
				เบิกจ่าย	คงเหลือ
๔	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลาง	๔๖,๐๐๐	-	๔๖,๐๐๐
๕	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านต้นแห่นหลวง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวังพร้าว	๔๖๓,๐๐๐	-	๔๖๓,๐๐๐
๖	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐
๗	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ซอยบ้านนางพร สิริธิ ตัน บ้านแท่นทอง-ช่วงมีน หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหลวง	๓๖,๐๐๐	๓๔,๖๐๐	๑,๔๐๐
๘	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเมนเภาพท บ้านปวงสนุก หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกลาง	๑,๒๗๐,๐๐๐	-	๑,๒๗๐,๐๐๐
๙	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.หน้า โรงพยาบาลสันป่าตอง บ้านหนองแท่น หมู่ ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	๔๗๒,๐๐๐	-	๔๗๒,๐๐๐
๑๐	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน ทิศใต้หมู่บ้านช่วง มีน บ้านแท่นทอง-ช่วงมีน หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหลวง	๓๔๙,๐๐๐	-	๓๔๙,๐๐๐
๑๑	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๑๒ บ้าน พระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะขุนหวาน	๓๓๐,๐๐๐	-	๓๓๐,๐๐๐
๑๒	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๓ (ต่อ ของเดิม) บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	๒๗๑,๐๐๐	-	๒๗๑,๐๐๐
๑๓	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๓๐ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๓๘,๐๐๐	-	๒๓๘,๐๐๐
๑๔	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๖ บ้านพระ เจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	๘๗,๐๐๐	-	๘๗,๐๐๐
๑๕	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๗ บ้าน ท้องผาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐
๑๖	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๗ บ้าน ทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	๒๐๔,๐๐๐	-	๒๐๔,๐๐๐

ลำดับ	งาน	โครงการพัฒนา	เงินกัน	งบประมาณ	
				เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๗	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๙ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	๒๘๘,๐๐๐	-	๒๘๘,๐๐๐
๑๘	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหน้าวัดเชื่อมถนนทางหลวงสาย ๑๑๙ บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ต.ท่าวังพร้าว	๓๕๕,๐๐๐	-	๓๕๕,๐๐๐
รวม			๕,๓๙๓,๐๐๐	๓๔,๖๐๐	๕,๓๕๘,๔๐๐

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๖๓,๙๕๙.๕๙
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑,๗๐๙,๐๐๐.๐๐	๑,๖๙๕,๖๕๑.๓๑
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๓,๖๒๓.๒๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๐.๐๐	๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๗๙๑,๑๐๐.๐๐	๗๒๖,๒๑๐.๘๒
หมวดรายได้จากทุน	๕๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๔๒,๕๖๘,๒๐๐.๐๐	๔๖,๘๐๕,๖๕๐.๙๐
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๗๒,๔๗๑,๒๐๐.๐๐	๖๗,๐๙๐,๗๑๐.๐๐
รวมรายรับ	๑๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๕๑๘,๐๐๕.๗๒

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๓๑,๓๙๓,๒๖๐.๐๐	๓๐,๖๗๑,๓๑๓.๗๕
งบบุคลากร	๔๙,๘๒๓,๐๘๐.๐๐	๔๘,๗๓๗,๒๖๗.๒๓
งบดำเนินงาน	๒๙,๗๖๘,๐๗๐.๐๐	๒๕,๖๘๖,๓๑๓.๔๙
งบลงทุน	๙,๖๗๗,๙๙๐.๐๐	๔,๑๘๕,๗๙๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๑,๓๓๗,๖๐๐.๐๐	๑,๑๘๑,๘๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๑๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๔๖๑,๔๘๔.๔๗

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) ๕ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน

๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน

๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน

๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน

๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๕
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๕

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ SDGs (Bottom-up/top-down)	๒๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๕
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่ มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๕
	๕) การวิเคราะห์หรือผลวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรือ อื่น ๆ	(๕)	๕
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ แห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ (๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงช่องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการบรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรา ยืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙. เป้าประสงค์แต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไร ที่พัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๕

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
 - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ ๕ คะแนน
 - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
 - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่	๑๕ (๕)	๕

	บรรล่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ โครงการกิจกรรม ธรรมนูญ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจน ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่ทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเรื่องเชิงประจักษ์ การประมาณราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๕

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และ สามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๕
๖. โครงการพัฒนาที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณประจำปี ภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณประจำปี ภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งาน ต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อเทศบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๕
๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายแก้ไข ปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อเทศบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๓ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้าน การบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งาน ต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อเทศบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๔ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งาน ต่างๆ ที่ดำเนินเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้าน สาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อเทศบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	(๕)	๔

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อเทศบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้		
๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อเทศบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับการบริหารจัดการ น้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่นก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อเทศบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๑

แนวทางการดำเนินการอื่นๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาคือ

๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐๐

คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน ๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕-๔.๐-๓.๕-๓.๐

๒) การติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน ๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕-๔.๐-๓.๕-๓.๐

๓) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนด
ขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ ๘๐ ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้อง
ไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ ๘๐ คะแนน หรือร้อยละ ๘๐ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า ๘๐ คะแนน
หรือมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามความเป็น
จริง

๑๕.๘.๓ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้น
แล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

๑๕.๘.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

(เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ)

๑. เชิงปริมาณ (Quantity)

(ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร).....

.....

๒. คุณภาพ (Quality)

(ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร).....

.....

๓. ค่าใช้จ่าย (Cost)

(เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ต่ำกว่า สูงกว่า ราคากลาง ราคาต้นทุน... ฯลฯ...)...

.....

๔. เวลา (Time)

(เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร เร็วกว่า ช้ากว่า ทันตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร... ฯลฯ...).....

.....

๕. การได้รับประโยชน์

(...ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร...).....

.....

๖. การวัดผล

(...วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs).....

.....

๗. ผลกระทบ (Impact)

(ระบุผลกระทบ เป็นด้านหรือเป็นมิติหรือตามอำนาจหน้าที่หรือสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงของชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นด้านลบหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต).....

.....

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑๑๐ ชุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางต่อไป

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	๔๗	๓๙.๑๗
หญิง	๗๓	๖๐.๘๓

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๔๙	๔๐.๘๓
มัธยมศึกษา	๔๔	๓๖.๖๗
ปริญญาตรี	๒๔	๒๐.๐๐
สูงกว่า...	๓	๒.๕๐

อาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เกษตรกร/ ประชาชน	๖๕	๕๙.๑๗
ผู้ประกอบการ/ ร้านค้า	๒๔	๒๐.๐๐
ส่วนราชการ/ ภาครัฐ	๑๗	๑๕.๑๗
อื่นๆ	๑๔	๑๑.๖๗

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ (คน)				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑	๓	๓๒	๑๙	๖๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		๑	๓๐	๒๕	๖๔
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม		๒	๒๓	๓๐	๖๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ		๑	๑๙	๓๕	๖๕
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๔	๑๓	๓๘	๖๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		๒	๑๒	๔๑	๖๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		๒	๑๓	๓๘	๖๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๑	๑๐	๓๙	๗๐

ประเด็น	ผลคะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๒
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๙
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๘
ผลความพึงพอใจเฉลี่ย	๘.๓๔
ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ร้อยละ	๘๓.๔๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ (คน)				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		๒	๑๗	๓๗	๖๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑	๒	๑๖	๓๖	๖๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		๓	๑๓	๓๖	๖๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ		๒	๑๕	๓๘	๖๕
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๒	๑๓	๔๐	๖๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		๒	๑๑	๔๒	๖๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		๒	๑๓	๓๗	๖๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๒	๙	๓๙	๗๐

ประเด็น	ผลคะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๔๓
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
ผลความพึงพอใจเฉลี่ย	๘.๕๑
ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ร้อยละ	๘๕.๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ (คน)				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑	๑	๑๑	๓๙	๖๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑	๑	๑๓	๓๔	๗๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑	๑	๙	๓๙	๗๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ		๑	๑๐	๓๗	๗๒
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๑	๑๐	๓๖	๗๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		๑	๗	๔๐	๗๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		๓	๑๕	๓๒	๗๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๑	๑๖	๓๒	๗๑

ประเด็น	ผลคะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๖๕
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๑
ผลความพึงพอใจเฉลี่ย	๘.๕๙
ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ร้อยละ	๘๕.๙๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ (คน)				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		๓	๑๒	๓๑	๗๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		๓	๑๐	๓๑	๗๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		๓	๑๑	๓๓	๗๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ		๑	๑๐	๓๗	๗๒
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๑	๑๑	๓๔	๗๔
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		๑	๑๐	๓๒	๗๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		๒	๑๐	๓๐	๗๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๒	๘	๓๑	๗๙

ประเด็น	ผลคะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๖๓
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๗๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๖
ผลความพึงพอใจเฉลี่ย	๘.๖๙
ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ร้อยละ	๘๖.๙๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาส

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ (คน)				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			๙	๓๙	๗๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		๑	๘	๓๘	๗๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม		๑	๘	๓๙	๗๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ		๓	๖	๓๗	๗๔
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๒	๖	๓๔	๗๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		๒	๕	๓๘	๗๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		๑	๙	๓๖	๗๔
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๒	๕	๓๕	๗๒

ประเด็น	ผลคะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๖๖
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๗๔
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
ผลความพึงพอใจเฉลี่ย	๘.๗๒
ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ร้อยละ	๘๗.๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ (คน)				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		๑	๗	๓๕	๗๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		๑	๘	๓๒	๗๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		๑	๘	๓๐	๘๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ		๑	๖	๓๖	๗๗
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๒	๑๒	๓๔	๗๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		๑	๑๓	๓๑	๗๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		๑	๑๐	๓๘	๗๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๑	๓	๓๓	๗๔

ประเด็น	ผลคะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๘๔
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๒
ผลความพึงพอใจเฉลี่ย	๘.๗๖
ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ร้อยละ	๘๗.๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ (คน)				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		๒	๘	๓๕	๗๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		๑	๖	๓๓	๘๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		๑	๘	๓๖	๗๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ		๑	๕	๔๐	๗๔
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๑	๙	๓๔	๗๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		๑	๘	๒๘	๘๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		๑	๙	๓๑	๗๙
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๑	๔	๓๔	๘๑

ประเด็น	ผลคะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๗๘
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๗๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๗
ผลความพึงพอใจเฉลี่ย	๘.๗๘
ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ร้อยละ	๘๗.๘๐

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้แก่ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ในด้านการคมนาคม การไฟฟ้า และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินและอาคารสถานที่ต่างๆ สำหรับการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาสามารถตอบสนองความต้องการภายในพื้นที่ได้ค่อนข้างดี สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่อาจยังติดขัดเรื่องงบประมาณที่ยังคงไม่เพียงพอ

๒. ด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้ดำเนินการในการส่งเสริมอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งรวมทั้งการให้การสนับสนุนหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาในด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการจัดการขยะในชุมชน การสนับสนุนชุมชนในการรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ในพื้นที่เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว ฯลฯ เป็นต้น

๔. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

การพัฒนาในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการและร่วมมือกับชุมชนร่วมถึงการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนค่อนข้างดี และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี

๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา วิชาการ สาธารณสุข และสุขอนามัยให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งนี้หากมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

๖. การจัดระเบียบภายในชุมชนการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้บริการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ภายในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง รวมทั้งการอำนวยความสะดวกเพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่ ทั้งได้ดำเนินการเองและร่วมมือกับชุมชน เป็นต้น

๗. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้ดำเนินการในด้านความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระเบียบฯ ของทางราชการ การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการให้บริการ เพื่อให้การบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ข้อสังเกตต่อการพัฒนา

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ด้านการบริการสาธารณะ ควรดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ
๒. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่จำเป็น บางโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการ ทำให้โครงการดีๆ ที่คาดว่าจะประโยชน์กับประชาชนหรือเยาวชนชาดการพัฒนา โดยเฉพาะโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายหรือดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนั้นในปีต่อไป อบท. ควรพิจารณาดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีความครอบคลุมไม่ปล่อยไปเฉยๆ
๓. โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมากเกินไป หากเปรียบเทียบกับงบประมาณในการพัฒนาแล้วน้อยมาก ดังนั้นเมื่อมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา ควรเพิ่มโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณจริง และเป็นโครงการด้านการบริการสาธารณะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
๔. องค์กรภาคประชาชนเองควรเน้นการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ เพื่อช่วยกระตุ้นหรือช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานให้มากขึ้น
๕. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ยังค้างหรือไม่ได้ดำเนินการ หากติดขัดหรือมีปัญหาอุปสรรคใด ควรมีการพูดคุย สอบถาม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๖. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการในการจัดทำประชาคมท้องถิ่น โดยนำปัญหาความต้องการของประชาคมท้องถิ่นมาดำเนินการเป็นลำดับแรกๆ

ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนา

๑. การสัญจรเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร อาทิพื้นที่สวน ไร่ นา ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร บางพื้นที่ถนนยังเป็นถนนลูกรัง ถนนเป็นดินโคลนติดหล่ม บางแห่งคับแคบ ประกอบกับประชาชนในเขตพื้นที่ฯ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ทำให้การลำเลียงขนส่งสินค้าออกสู่ตลาดทำได้ยากขึ้น หากมีโดมผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำไม่เอื้อต่อการดำรงชีพ ยิ่งส่งผลให้เกษตรกรมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
๒. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรึกษาหารือข้อราชการ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะระหว่างผู้นำชุมชน สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นให้ยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งสืบไป

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก
๒. การดำเนินโครงการที่เกินศักยภาพตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบางทีไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาพื้นที่
๓. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน